



CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DE 2023

REPORTE TRIMESTRAL: DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No consecutivo	PROGRAMA Y NÚMERO DE OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	BARRIO	ESTRUCTURA FINANCIERA							
				RECURSOS MUNICIPALES		RECURSOS EXTRAORDINARIOS		TOTAL AUTORIZADO			
				F 511	01	ESTATAL (ESPECÍFICA)	FEDERAL (ESPECÍFICA)	EFFECTIVO	RENTAS	MANEJO DE OBRA	
1	FISM 2350_001	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA	SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	51,092,928.69							51,092,928.69
2	FISM 2350_002	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE GUADALUPE Y URBANIZACIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE EL COYUNTIL	SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	53,045,528.84							53,045,528.84
3	FISM 2350_003	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ZARAGOZA	SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	514,932.25							514,932.25
4	FISM 2350_004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, AFILIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y AFILIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN ZARAGOZA	JESUS XOLILPAN	CANCELADA							CANCELADA
5	FISM 2350_005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y AFILIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE	JESUS XOLILPAN	CANCELADA							CANCELADA
6	FISM 2350_006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y AFILIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y AFILIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA	JESUS XOLILPAN	CANCELADA							CANCELADA
7	FISM 2350_007	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y AFILIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE	JESUS XOLILPAN	51,178,940.80							51,178,940.80
8	FISM 2350_008	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN POZO N°1	DOLORES ACQUAHUAC	51,005,894.23							51,005,894.23
9	FISM 2350_009	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	DOLORES ACQUAHUAC	CANCELADA							CANCELADA
10	FISM 2350_010	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE PROGRESO	DOLORES ACQUAHUAC	2294,185.20							2294,185.20
11	FISM 2350_011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HIDALGO	DOLORES ACQUAHUAC	51,405,228.19							51,405,228.19
12	FISM 2350_012	PAVIMENTO DE CAMINO EN VARIAS CALLES	DOLORES ACQUAHUAC	5499,314.68							5499,314.68
13	FISM 2350_013	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 2 DE ABRIL	JESUS XOLILPAN	51,150,012.70							51,150,012.70
14	FISM 2350_014	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y CONCRETO EN CALLE MIGUEL DE LA MORA	JESUS XOLILPAN	51,008,840.33							51,008,840.33
15	FISM 2350_015	REHABILITACIÓN DE REJILLA PLUVIAL	DOLORES ACQUAHUAC	558,352.42							558,352.42
TOTALES				511,791,199.22	20.00	10.00	15.00	50.00	60.00	20.00	511,791,199.22

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2021 - 2024

00000000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 2021 - 2024

ING. JOSÉ IVÁN MENDIETA CORONA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CUARTO REPORTE TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DE 2023

REPORTE TRIMESTRAL: DEL 01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACUMULADO ANTERIOR	COTIZACION	NOVENA	DICIEMBRE	RECURSOS APLICADOS EN EL TRIMESTRE				POR EJERCER	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	SITUACION FISICA DE LA OBRA				FECHA DE INICIO Y TERMINO DE LA OBRA SEGUN PLANIFICACION		FECHA DE INGRESO DE LA OBRA SEGUN PLANIFICACION	
				IMPORTE MUNICIPAL EJERCIDO	IMPORTE ESTATAL EJERCIDO	IMPORTE FEDERAL EJERCIDO	IMPORTE EMPRESARIAL EJERCIDO				IMPORTE TOTAL EJERCIDO	AVANZADA	NO AVANZADA	PROYECTADA	CONCLUIDA	INICIO	TERMINO	INICIO DE EJERCICIO
\$513,372.00	20.00			393,977.00				\$129,395.00	83.05%	100.00%	X				01 DE ABRIL	28 DE MAYO	28 DE MAYO	
\$1,945,529.84				\$3,945,529.84				50.00	100.00%	100.00%	X				04 DE MAYO	14 DE JULIO	14 DE JULIO	
\$148,632.35				\$148,632.35				59.00	100.00%	100.00%	X				24 DE ABRIL	24 DE ABRIL	29 DE ABRIL	
\$270,223.40	50.00			297,222.40				\$270,222.40	82.91%	100.00%	X				14 DE ABRIL	21 DE ABRIL	22 DE ABRIL	
\$1,026,844.23				\$1,026,844.23				50.00	100.00%	100.00%	X				10 DE ABRIL	20 DE ABRIL	24 DE ABRIL	
\$1,519,027.29				\$1,519,298.41				\$289,146.30	100.00%	100.00%	X				31 DE SEPTIEMBRE	31 DE SEPTIEMBRE	11 DE SEPTIEMBRE	
								\$1,666,273.10	0.00%	100.00%	X				13 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	
								\$49,314.60	0.00%	100.00%	X				02 DE OCTUBRE	13 DE OCTUBRE	13 DE OCTUBRE	
								\$1,800,015.70	0.00%	100.00%	X				13 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	
								\$1,028,840.39	0.00%	100.00%	X				13 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	
								\$98,325.42	0.00%	100.00%	X				04 DE DICIEMBRE	19 DE DICIEMBRE	18 DE DICIEMBRE	
\$4,130,132.82	\$1,030,277.29	\$2,000	\$152,200.41	\$1,410,339.12	\$0,000	\$0,000	\$0,000	\$5,377,829.40										

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
2021 - 2024

0000911

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ING. JOSE LUIS RAMIREZ LAZARONA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**DÉCIMO SEGUNDO REPORTE MENSUAL DE OBRAS Y ACCIONES 2023**  
 REPORTE TRIMESTRAL DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
 FECHA DE ELABORACIÓN: DICIEMBRE DE 2023

Nº CONSECUTIVO	PROGRAMA Y NÚMERO DE OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	BARRIO	ESTRUCTURA FINANCIERA											
				RECURSOS MUNICIPALES		RECURSOS EXTRAORDINARIOS		RECURSOS FINANCIEROS						TOTAL AUTORIZADO	
				F.I.R.	G.I.	FORNTE MUNICIPAL	ESTATAL (ESPECÍFICA)	FEDERAL (ESPECÍFICA)	EFECTIVO	EMENDACIONES	MANEJO DE OBRA				
1	FISM 2350_001	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA	SANTA CRUZ MATLACAHUACÁN	\$1,482,228.89											\$1,482,228.89
2	FISM 2350_002	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LIBERACIÓN DE BARRIO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ZECOLAHUATLA	SANTA CRUZ MATLACAHUACÁN	\$3,045,528.84											\$3,045,528.84
3	FISM 2350_003	REHABILITACIÓN DE RED DE OBRERA SANITARIO EN BARRANCA ZARAGOZA	SANTA CRUZ MATLACAHUACÁN	\$146,922.25											\$146,922.25
4	FISM 2350_004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE RED DE OBRERA SANITARIO EN PROLONGACIÓN ZARAGOZA	JESÚS XOLALPAN	CANCELADA											CANCELADA
5	FISM 2350_005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE RED DE OBRERA SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA	JESÚS XOLALPAN	CANCELADA											CANCELADA
6	FISM 2350_006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y AMPLIACIÓN DE RED DE OBRERA SANITARIO EN ACCESO A CALLE ZARAGOZA	JESÚS XOLALPAN	CANCELADA											CANCELADA
7	FISM 2350_007	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE RED DE OBRERA SANITARIO EN CALLE ALLENDE	JESÚS XOLALPAN	\$1,178,340.80											\$1,178,340.80
8	FISM 2350_008	REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE EN POZO N°1	DOLORES AQUILUAC	\$1,005,894.23											\$1,005,894.23
9	FISM 2350_009	REHABILITACIÓN DE RED DE OBRERA SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	DOLORES AQUILUAC	CANCELADA											CANCELADA
10	FISM 2350_010	REHABILITACIÓN DE LA RED DE OBRERA EN CALLE PROGRESO	DOLORES AQUILUAC	\$226,186.20											\$226,186.20
11	FISM 2350_011	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE INDUJO	DOLORES AQUILUAC	\$1,606,228.19											\$1,606,228.19
P	FISM 2350_012	RASTRO DE CAMINO EN VARIAS CALLES	DOLORES AQUILUAC	\$429,314.68											\$429,314.68
13	FISM 2350_013	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 2 DE ABRIL	JESÚS XOLALPAN	\$1,100,012.70											\$1,100,012.70
14	FISM 2350_014	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y CONCRETO EN CALLE MIGUEL DE LA MARCHA	JESÚS XOLALPAN	\$1,028,640.33											\$1,028,640.33
15	FISM 2350_015	REHABILITACIÓN DE RETILLA PUUVIL	DOLORES AQUILUAC	\$58,352.42											\$58,352.42
<b>TOTALES</b>				<b>\$11,720,192.22</b>	<b>\$200</b>	<b>\$000</b>	<b>\$000</b>	<b>\$000</b>	<b>\$000</b>	<b>\$000</b>	<b>\$000</b>	<b>\$000</b>	<b>\$000</b>	<b>\$000</b>	<b>\$11,720,192.22</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2021-2024



0000912

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN-FCO. TETLANOHCAN, TLAX.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 ING. JOSÉ IVÁN DE LOS RÍOS  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ACUMLADO ATENCIÓN	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	IMPORTE MUNICIPAL EJERCIDO	IMPORTE MUNICIPAL EJERCIDO	IMPORTE ESTATAL EJERCIDO	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE FINAN %	AVANCE FÍSICO %	SITUACIÓN FÍSICA DE LA OBRA			FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA OBRA, SEGÚN BUDGETARIA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO DE EJERCIMIENTO TÉCNICO			
											EN CURSO	TERMINADA	CONCLUIDA	INICIO	TÉRMINO					
5000 572 00	50 00			3453 572 00			5153 572 00	1120 346 66	88 05%	100 00%				X			03 DE ABRIL	20 DE JUNIO	28 DE JUNIO	
51046 529 84				51 046 529 84			51 046 529 84	50 00	100 00%	100 00%				X			01 DE JUNIO	14 DE JUNIO	14 DE JUNIO	
1146 032 35				146 032 35			146 032 35	33 00	100 00%	100 00%				X			24 DE ABRIL	20 DE ABRIL	28 DE ABRIL	
3178 525 46	50 00			3178 225 46			3178 225 46	1200 715 42	82 87%	100 00%				X			14 DE AGOSTO	23 DE SEPTIEMBRE	23 DE SEPTIEMBRE	
51 005 594 23				51 005 594 23			51 005 594 23	12 00	100 00%	100 00%				X			09 DE ABRIL	26 DE ABRIL	26 DE ABRIL	
1150 207 69				1155 209 41			1224 160 33	50 00	100 00%	100 00%				X			01 DE SEPTIEMBRE	11 DE SEPTIEMBRE	11 DE SEPTIEMBRE	
		50 00		50 00			50 00	1469 314 66	0 00%	100 00%				X			13 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	
		50 00		50 00			50 00	11300 017 0	0 00%	100 00%				X			13 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	
				59 347 42			59 347 42	0 00%	100 00%	100 00%				X			04 DE DICIEMBRE	19 DE DICIEMBRE	19 DE DICIEMBRE	
	110 207 69	50 00	116 529 41	52 146 239 13	50 00	50 00	52 146 239 13	35 172 30 40	0 00%	100 00%										

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FRANCISCO TETLAHOHCAN, TLAX.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FRANCISCO TETLAHOHCAN, TLAX.  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2021 - 2024

0000914

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FRANCISCO TETLAHOHCAN, TLAX.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 2021 - 2024