

**TERCER REPORTE MENSUAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024**

NO. CONSECUTIVO	PROGRAMA Y NÚMERO DE OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	BARRIO	ESTRUCTURA FINANCIERA									
				RECURSOS MUNICIPALES		RECURSOS EXTRAORDINARIOS		RECURSOS EXTRAORDINARIOS		RECURSOS EXTRAORDINARIOS		TOTAL AUTORIZADO	
				F 19 91	G1	GENERAL DE PARTICIPACIONE	ESTATAL (EJERCICIA)	FEDERAL (EJERCICIA)	EJERCICIA	EFECTIVO	LIBRO DE OBRA		
1	FISM 2450_001	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFOCUM (TERCERA ETAPA)	SANTA CRUZ MATLACUILCAN	\$2,004,659.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,659.91	
2	FISM 2450_002_A	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	SANTA CRUZ MATLACUILCAN	\$351,221.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,221.68	
3	FISM2450_002_B	LIBERACION Y ALTA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA CRUZ MATLACUILCAN	\$138,778.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,778.32	
4	FISM 2450_003	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA CRUZ MATLACUILCAN	\$124,466.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,466.57	
5	FISM 2450_004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	SANTA CRUZ MATLACUILCAN	\$41,480.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,480.24	
6	FISM 2450_005	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO	SANTA CRUZ MATLACUILCAN	\$480,976.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,976.13	
7	FISM 2450_008	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFOCUM	JESUS XOLAUPAN	\$1,280,801.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,801.03	
8	FISM 2450_007	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFOCUM Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	JESUS XOLAUPAN	\$1,380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00	
9	FISM 2450_008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFOCUM	JESUS XOLAUPAN	\$621,343.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,343.51	
10	FISM 2450_009	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	DOLORES AQUILHUALC	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	
11	FISM 2450_010	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	DOLORES AQUILHUALC	\$390,255.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,255.63	
12	FISM 2450_011	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO	DOLORES AQUILHUALC	\$760,064.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,064.87	
13	FISM 2450_012	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	DOLORES AQUILHUALC	\$268,744.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,744.24	
14	FISM 2450_013	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	DOLORES AQUILHUALC	\$183,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,744.00	
15	FGP 2450_014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFOCUM	JESUS XOLAUPAN	\$1,464,014.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,014.97	
16	FGP 2450_001	REHABILITACION DE JUNTO BASICO DE REHABILITACION UBRN	JESUS XOLAUPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,000,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,200.00	
<b>TOTALES</b>				<b>\$10,770,698.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,770,698.00</b>	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN FRANCISCO TETLAMOHCAN, TLAX.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN FRANCISCO TETLAMOHCAN, TLAX.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN FCO. TETLAMOHCAN, TLAX.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2021 - 2024



001316

ING. JOSÉ IVÁN MENDOZA ESCOBAR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TERCER REPORTE MENSUAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024

FECHA DE ELABORACION: MARZO DE 2024

REPORTE MENSUAL: DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTA OFICIAL EN LA QUE SE APRORO	FECHA DE FIRMA DE CONVENIO Y DEPENDENCIA	META PROGRAMADA		META EJECUTADA		MODALIDAD DE EJECUCION				NOMBRE DEL CONTRATISTA	Monto CONTRATADO	FIANZAS O GARANTIA		
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. DE ESTADOS DE BIENES	ADMON. OBRA	ADJ. DIRECTA	INVITACION MENSA			LICITACION PUBLICA	CUMPLIMIENTO	ANTICIPA
		20240301	M2	-	M2	784.00								
		1000.00	M	-	M	784.00								
		250.00	M	-	M	784.00								
		115.00	M/L	-	M/L	784.00								
		30.00	M	-	M	784.00								
		532.99	M2	-	M2	784.00								
		525.00	M2	-	M2	784.00								
		1400.00	M2	-	M2	784.00								
		1000.28	M2	-	M2	784.00								
		800.00	M2	-	M2	784.00								
		322.00	M/L	-	M/L	784.00								
		271.00	M	-	M	784.00								
		273.00	M	-	M	784.00								
		1.00	POZO	-	POZO	784.00								
		31000.00	M2	-	M2	784.00								
		227.71	M2	-	M2	784.00								
											59.00			

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021 - 2024



LIC. FRANCISCO RODRIGUEZ MENDEIETA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
2021 - 2024



001317

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN FCO. TETLANOHCAN, TLAX.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
2021 - 2024



ING. JOSE IVAN MENDEIETA GORONA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

No. Cuentas	PROGRAMA Y NUMERO DE OBRA O ACCION	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	BARRIO	RECURSOS MUNICIPALES		ESTRUCTURA FINANCIERA				TOTAL ASIGNADO
				DI	RECONSTRUCCION	ESTRUC. FEDERAL	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	OTROS	TOTAL	
1	FSM 2450_001	REPARACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	SANTA CRUZ	1200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200
2	FSM 2450_002_A	CONSTRUCCION DE GUARDERIAS DE	SANTA CRUZ	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500
3	FSM 2450_002_B	UBICACION Y ALTA DE RED DE ENERGIA	SANTA CRUZ	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100
4	FSM 2450_003	APLICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA CRUZ	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200
5	FSM 2450_004	APLICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA CRUZ	1140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140
6	FSM 2450_005	REPARACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	SANTA CRUZ	1400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400
7	FSM 2450_006	REPARACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	SANTA CRUZ	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100
8	FSM 2450_007	REPARACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	SANTA CRUZ	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100
9	FSM 2450_008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	SANTA CRUZ	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
10	FSM 2450_009	REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y	SANTA CRUZ	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100
11	FSM 2450_010	CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y	SANTA CRUZ	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
12	FSM 2450_011	APLICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA CRUZ	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100
13	FSM 2450_012	APLICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	SANTA CRUZ	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100
14	FSM 2450_013	EQUIPAMIENTO DE FOGON DE AGUA CALIENTE	SANTA CRUZ	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
15	FSM 2450_014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	SANTA CRUZ	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100
16	FSM 2450_015	REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y	SANTA CRUZ	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100
17	FOP 2450_001	REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y	SANTA CRUZ	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100
18	TOTALES			11700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11700

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FRANCISCO TETLANOHCHAN, TLAX.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FRANCISCO TETLANOHCHAN, TLAX.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FCO. TETLANOHCHAN, TLAX  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 2021 - 2024

001319

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DE OBRAS Y ACCIONES 2024

Municipio: SAN FRANCISCO TENANGOCHCAN

Fecha de Ejecución: Mayo de 2024

Reporte Trimestral: del 01 de Enero de 2024 al 31 de Marzo de 2024

ACTA ORIGINAL EN LA QUE SE APRORÓ	REGIÓN DE FIRMA DE CONVENIO Y DEPENDENCIA		META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		INVENTARIO DE OBRAS	UNIDAD CONTRATADA	FINANZAS O GARANTÍA		
	REGIÓN	DEPENDENCIA				ACTIVO	PASIVO			ACTIVO	PASIVO	ACTIVO
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	1000.00	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	200.00	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	118.00	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	5.00	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	121.00	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	200.00	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	100.00	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	1000.00	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	200.00	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	200.00	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	270.00	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	1.00	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	1100.00	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					
21 DE MAYO 2023	FRANCA	FRANCA	221.1	0	0.00	ACTIVO	PASIVO					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FRANCISCO TENANGOCHCAN, TLAX.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2021 - 2024

ING. FRANCISCO RODRIGUEZ MENDOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FRANCISCO TENANGOCHCAN, TLAX.  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2021 - 2024

001321

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SAN FCO. TENANGOCHCAN, TLAX.  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 2021 - 2024

ING. JOSÉ JAVIER HERRERA TORRES  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**Registro de Avances**

Datos del indicador

<b>ID</b>	13376	<b>Nivel</b>	Comunidad
<b>Nombre</b>	Hombr	<b>Unidad de Medida</b>	Personas
<b>Descripción</b>	Registrar el avance de los recursos federales transferidos a los municipios.		
<b>Tipo</b>	Estadístico	<b>Sentido</b>	Positivo (+)

**Linea Base**

Resumen

Periodo	Meta	Numeral	Denominador	Meta Modificada	Numeral	Denominador	Avance	Numeral	Denominador
SEGUNDO TRIMESTRE	0	0	200.155	0	0	200.155	0.00	0	200.155
CUARTO TRIMESTRE	0	0	100.312	0	0	100.312	0.00	0	100.312

[Inicio](#) | [Cancelar](#) | [Salir](#) | [Validar](#)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN FRANCISCO TEULAHUACAN, TLAX.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN FRANCISCO TEULAHUACAN, TLAX.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024

000938